

ООО "Завод автомобильного  
прицепов и кузовов" МЗ-Курск  
(наименование организации)  
Код по ОКУД 4

УТВЕРЖДАЮ  
И. И. Иосифер  
(должность) (подпись)

Сергеев П.Е.

(инициалы, фамилия)  
20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
N

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "03" 09. 2015  
г. N 146 в составе:

председателя комиссии И. Иосифер - энергетик Е.С. Козинев  
(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии: вед. специалист по офису В.Т. Дедюкович  
(должность) (инициалы, фамилия)

гл. бухгалтер Н.П. Недайчик

мастер УХО С.В. Привалова

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Битумовых помещений головного и кузовного  
производства  
(наименование объекта)

установлено, что требуется капитальный ремонт кровель  
зданий АБК, ремонт душевых помещений с  
заменой плитки пола (193,7 м<sup>2</sup>) заменой створчатых  
окон на ПВХ (3 шт), сантехники и окраски потолков  
и стен в цехе ремонта кузовов (676 м<sup>2</sup>) всего 3 цеха  
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий  
производства работ, которые характеризуются следующими факторами: удаленное  
производство, наличие инвентаря и мебели

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии И. Иосифер - энергетик Е.С. Козинев  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: вед. специалист по офису В.Т. Дедюкович  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

гл. бухгалтер Н.П. Недайчик

мастер УХО С.В. Привалова

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Подготовка оснований кровли с использов. пылевосе	м <sup>2</sup>	454,7 м <sup>2</sup>	(364,7 - ГП, 90 - КП)
2.	Установка вентилей	шт	6	(ГП)
3.	Устройство мастичного покрытия при ремонте рулонной кровли	м <sup>2</sup>	434,4	(90 - КП, 344 - ГП)
4.	Устройство мастичного покрытия при ремонте кровли	м <sup>2</sup>	57	(24 - КП, - 33 - ГП)
5.	Разборка деревянных проемов окон с пороковыми	шт	3	(К.П.)
6.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетом из кирпичных стен (1,78 x 0,87)	шт	3	(К.П.)
7.	Очистка и покраска проема вентиляционного	шт	42	вентилятора (К.П.)
8.	Разборка деревянных заполнения дверных проемов (0,7 x 2,0)	шт	3	(К.П.)
	(1,0,8 x 2,0)	шт	5	(2шт - ГП, 3шт - КП)
	(0,9 x 2,0)	шт	2	(Г.П.)
9.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутреннюю	шт	3	проселку (К.П.)
	(0,8 x 2,0)	шт	5	(2шт - ГП, 3шт - КП)
	(0,9 x 2,0)	шт	2	(Г.П.)
10.	окраска деревянных проемов	шт	4	внутренней (К.П.)
	(0,8 x 2,0)	шт	2	(К.П.)
11.	окраска откосных бетонных	шт	3	7-и секционных (Г.П.)
12.	Очистка и окраска трубопровода	м.п.	84	холодной и горячей воды (К.П.)
13.	Разборка плитки пола (без сохранения плитки)	м <sup>2</sup>	194	(42 м <sup>2</sup> - КП, 152 - ГП)
14.	Подготовка поверхности и устройство гидроизоляции	м <sup>2</sup>	194	плоской пола плиточным покрытием, гидроизоляция
15.	Устройство покрытия пола плиткой "Гресс"	м <sup>2</sup>	194	(42 м <sup>2</sup> - КП, 152 м <sup>2</sup> - ГП)
16.	Замена прошив в душевых кабинках	шт	8	(4шт - КП, 4 - ГП)

Составил В.С. Спецмастер  
 (подпись)  
 № 23 от 20.12.17 г.

В.Т. Давыдов  
 (подпись)

В.Т. Давыдов  
 (инициалы, фамилия)

В скобках примечания указаны объемы для  
 кубового производителя вв - КП, для головного произ-  
 водителя вв - ГП.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
17	Законопачка котловка из ПВХ	м <sup>2</sup>	84	(33м <sup>2</sup> -кп, 51м <sup>2</sup> -гп)
18	Защелачивание котловки из ПВХ	м <sup>2</sup>	84	(33м <sup>2</sup> -кп, 51м <sup>2</sup> -гп)
19	Очистка и окраска трубопроводов внешними ф 200 мм	м.п	69	(кп)
20	Очистка котловков и стен штукатуркой	м <sup>2</sup>	455	(240м <sup>2</sup> -кп, 215м <sup>2</sup> -гп)
21	Фунтование внутренних поверхностей котловков и стен	м <sup>2</sup>	616	(340м <sup>2</sup> -кп, 276-гп)
22	Углубленная окраска внутренних поверхностей котловков и стен	м <sup>2</sup>	616	(340м <sup>2</sup> -кп, 276-гп)
23	Замена смесителей в душевых кабинках	шт	37	(10шт-кп, 27шт-гп)
24	Замена светильников в душе	шт	9	(4шт-кп, 5шт-гп)
25	Разборка кирпичных перегородок в душевой	м <sup>3</sup>	3,46	(гп)
26	Установка перегородок в душевой из поликарбоната	шт	14	(г.п)
27	Замена трубопроводов холодной и горячей воды из ПВХ	м.п	50	(г.п)
28	Окраска трубопроводов канализации ф 100 мм	м.п	10	(г.п)
29	Замена воздуховода ф 200 мм	м.п	3	(г.п)
30	Замена дверного полотна входной двери с улей замком (0,9 x 2,0)	шт	1	(г.п)
31	Заделка мест крепления светильников на котловке штукатуркой	м <sup>2</sup>	1,5	(г.п)
32	Защелачивание армирующего слоя по предмету утеплителем на высоту 1,2 м.п.	м <sup>2</sup>	4	(к.п)
33	Нанесение защитно-отделочной штукатурки на высоту 1,2 м.п.	м <sup>2</sup>	4	(к.п)
34	Окраска отделочной штукатурки на высоту 1,2 м.п.	м <sup>2</sup>	4	(к.п)

Составил вед. специалист по

В.Т. Долович  
(подпись)

В.Т. Долович  
(инициалы, фамилия)

"23" 10 2014 г.